

FEBRUAR 2026

NYT OM HELHEDSPLANEN

Information om renoveringen i Blokland fra Byggeudvalget, BO-VEST og rådgiverne

DE FØRSTE TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER ER TÆT PÅ AT VÆRE FÆRDIGE

I februar er der blevet sat endnu en milepæl i Bloklands helhedsplan. Den 16. februar 2026 kunne byggeudvalget nemlig besigtige de nye boliger i opgang 58. Dermed er de ni første tilgængeligboliger tæt på at være færdige, så de kan klargøres til udlejning og beboere kan flytte ind i sommeren 2026.

Efter aflevering skal de sidste fejl og mangler udbedres, ligesom elevator og adgangsveje skal færdiggøres. Når dette er sket, kan boligerne endeligt overdrages til driften og BO-VEST's udlejningsafdeling.

Iført sikkerhedshjelm og overtrækssko besøgte byggeudvalgets medlemmer de nye boliger i opgang 58. Alle var enige om, at lejlighederne er lyse og venlige med pæne, velindrettede, køkkener og gode, rummelige badeværelser. Fra første til fjerde etage har boligen en stor, praktisk altan, mens der bliver opført en terrasse i stueetagen.


Lejlighederne er indrettet som tilgængelighedsboliger. Det betyder, at der vil blive etableret elevator og at der ikke er dørtrin i boligen, så det er lettere at komme omkring med en rollator eller kørestol. Alle lejligheder er desuden udstyret med en centralt placeret brandalarm.



ALTANELEMENTER PÅ BLOK C

I blok C skal altanelementerne udskiftes. De har dog været dækket af sne og is de seneste uger og monteringen afventer derfor, ligesom mange andre opgaver, at sneen smelter og vejrforholdene forbedres.

Altanelementerne på blok C vil blive monteret så snart vejrliget tillader det, og entreprenøren vil færdiggøre arbejdet så hurtigt som muligt.



HÅNDKLÆDERADIATORER I DRIFT I BLOK A, B OG C

Udfordringerne med manglende varme i håndklæderadiatorer i Blok A, B og C er nu løst.

Skulle du mod forventning stadig have problemer med at radiatoren ikke virker, bedes du henvende dig på ejendomskontoret.



ALTANAFSKÆRMNING BLOK A, B OG C

De etablerede altanplader på 1. sal på blok A, B og C er ikke udformet som aftalt, idet de ikke går helt ned til altanens overkant, men efterlader et mellemrum på ca. 10 centimeter. BO-VEST har gjort entreprenøren opmærksom på fejlen og der er enighed om, at pladerne forlænges til de aftalte mål.

Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvornår pladerne vil blive forlænget.

SNE OG IS FORSINKER CYKELSKURENE

Færdiggørelsen af cykelskurene har desværre måtte udskydes på grund af snefald. Dermed er ibrugtagningen også udskudt og skurene forventes først at kunne tages i brug i marts.

Vi vil holde jer orienteret om, hvornår skurene kan tages i brug.



TIDSPLAN



**BLOK F3
OPGANG
50-58**

Forventet
indflytning:
Juli 2026

**BLOK F2
OPGANG
38-46**

Forventet
indflytning:
September
2026

**BLOK F2
OPGANG
26-36**

Forventet
indflytning:
Oktober 2026

**BLOK F2
OPGANG
14-24**

Forventet
indflytning:
Januar 2027

**BLOK F1
OPGANG
2-10**

Forventet
indflytning:
April 2027